

STATUS ULVEN TERRASSE 12.DESEMBER 2019.

Dør og vindusmontering

- Holder på med ferdigstilling av innvendig listverk på store vinduer i oppganger. Ferdigstilles før jul.
- Reklamasjoner startes på mandag uke 50. VD kontakter beboere på telefon. Estimeres ferdigstilt før jul.

Fasadearbeider

- Arbeider på bakkeplan ferdigstilles etter jul. Alle skillevegger mangler spiler samt 2 terrasser mangler noen gulvbord.
- Reklamasjoner er pågående og beboere blir kontaktet pr telefon.
- Beslag: Blikkenslager fra fasadeentreprenør vil holde på frem til jul og starte opp på nyåret med det som står igjen. Dette inkluderer bla beslag under nye ytterdører samt beslag over gamle aluminiumbeslag på betongvegger og utstikkende søyler.
- Liste med gjenstående arbeider pågår og ferdig stilles så snart som mulig.

Elektroarbeider utebelysning inngangspartier

- Alle utenpåliggende lamper er montert og det gjenstår noe tilpassing for å få det til å lyse på rett tid.
- LED striper til inngangspartier mangler. Disse kommer til byggeplass før jul. Oppstart montering er 6.januar.

Rekkverk

- Rust utslag på terrasser vil bli vurdert løpende og følges opp etter nyttår.

RIGG

- Riggplassen (materiellager) vil bli fjernet og ryddet før jul. Det vil bli noe gjenstående materiell som vil bli plassert bak 125A. Ellers vil alt fjernes.

GENERELT

- **Siste arbeidsdag før jul er 19.12. Oppstart etter nyttår er 6.januar.**

Da gjenstår bare å ønske alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År.



Byggeledelsen og byggherrekomiteen